

Bogotá D.C., 30 de agosto de 2022

CRFNT-099-2022

Dra. EDITH MILENA CABEZAS

Directora de Infraestructura FONTUR

Dra. ADRIANA LUCIA CORENA

Directora de Promoción y Mercadeo FONTUR

Dra. MYRIAM JOHANNA GALLEGO

Directora de Competitividad FONTUR

Dra. ANGELICA GOMEZ NOSSA

Directora de Seguimiento y Análisis FONTUR

Dr. ANDRES FELIPE HERNANDEZ

Director Jurídico FONTUR

Ciudad

Asunto: INFORME DE PROYECTOS EN SEGUIMIENTO ESPECIAL AL 31 DE JULIO 2022

Respetados doctores, cordial saludo

De acuerdo con la información recibida hasta el 2 de agosto de 2022, presentamos el resultado de la actualización al seguimiento de los proyectos catalogados en seguimiento especial, así:

I. OBJETIVO

Realizar seguimiento a las acciones y gestiones para la normalización de los proyectos que presentan inconvenientes en su normal ejecución de acuerdo con el proceso de Gestión de Proyectos.

II. ALCANCE

El seguimiento se limita a los proyectos objeto de seguimiento histórico y a la información de nuevos proyectos suministrada por las áreas misionales del P.A. FONTUR.

III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Como resultado de la verificación a la información suministrada por la Secretaría General, la Vicepresidencia de Planeación y Proyectos y las reuniones efectuadas con los profesionales de la Dirección de Infraestructura, de los 30 proyectos que se encontraban bajo seguimiento, se observa que:

1. Tres (3) proyectos fueron normalizados.
2. Diez (10) proyectos pasan a seguimiento en la etapa de liquidación.
3. Ocho (8) proyectos de acuerdo con los análisis de la Dirección de Infraestructura, ingresan a seguimiento especial, los cuales cuentan con acciones definidas tal como se detalla en el Anexo "**Proyectos en Seguimiento Especial 31072022**".

De acuerdo con esta actualización, queda un saldo de veinticinco (25) proyectos por un valor total de \$142.900 Millones (Aportes de FONTUR \$104.480 Millones) para seguimiento especial, los cuales se detallan a continuación, distribuidos en dos grupos, así:

a. PROYECTOS CON HALLAZGOS, INDAGACIONES O INVESTIGACIONES REALIZADAS POR ENTES DE CONTROL (CONTRALORÍA, PROCURADURÍA, FISCALÍA)

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	No. PROYECTOS	VALOR DEL PROYECTO	VALOR APORTES FONTUR
PROYECTOS EN SEGUIMIENTO A MAYO 2022	10	\$75.672	\$ 57.687
Mas proyectos incluidos por Infraestructura	4	\$25.851	\$8.415
Menos proyectos normalizados	1	\$12.876	\$10.424
Menos proyectos pendientes de liquidación	1	\$275	\$275
PROYECTOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO A AGOSTO DE 2022	12	\$88.371	\$ 55.403

De acuerdo con el estado del proyecto, estos proyectos se distribuyen de la siguiente manera:

Cifras en millones de pesos

ESTADO ACTUAL	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	EFFECTO FINANCIERO (1)
Liquidado en espera de resultado judicial	DVT-701-2011	CONSTRUCCIÓN DE UNA PLATAFORMA FLOTANTE JUNTO AL MUELLE EXISTENTE JOHNNY CAY	\$ 3.352	\$ 552	\$
Total Liquidado en espera de resultado judicial			\$ 3.352	\$ 552	\$
Obra inconclusa	FNTP-021-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOVÍA EN PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	\$ 5.941	\$ 5.941	\$ 4.897
	FNTP-196-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO "ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL	\$ 2.478	\$ 2.478	\$ 2.222

ESTADO ACTUAL	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	EFFECTO FINANCIERO (1)
		DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"			
Total Obra inconclusa			\$ 8.420	\$ 8.420	\$ 7.119
Obra no puesta en funcionamiento	FNTP-161-2016	CIRCUITO ECOTURÍSTICO POR LOS PUEBLOS PALAFITOS DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA	\$ 13.030	\$ 13.030	\$ 13.020
Total Obra no puesta en funcionamiento			\$ 13.030	\$ 13.030	\$ 13.020
Obra pendiente de entrega al ente territorial	FNTP-111-2014	CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES - EXPOFERIAS, MANIZALES	\$ 8.449	\$ 7.998	\$ 7.974
	FNTP-213-2015	RESTAURACIÓN DEL MUELLE DE PUERTO COLOMBIA, ATLÁNTICO	\$ 19.636	\$ 5.000	\$
Total Obra pendiente de entrega al ente territorial			\$ 28.084	\$ 12.998	\$ 7.974
Sin contratar en espera de resultado judicial	PFPT-043-09	AD-01-14 ADICIÓN AL PROYECTO CABLE AÉREO SECTOR CABLE PLAZA - LOS YARUMOS	\$ 1.430	\$ 1.430	\$
Total Sin contratar en espera de resultado judicial			\$ 1.430	\$ 1.430	\$
Suspendido hace mas de 4 años por consulta previa	FNTP-199-2014	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO ECOLOSÓ, MUNICIPIO DE COLOSO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.	\$ 5.852	\$ 5.852	\$ 3.043
Total Suspendido hace mas de 4 años por consulta previa			\$ 5.852	\$ 5.852	\$ 3.043
Terminado con presuntas deficiencias de Calidad	FNTP-168-2017	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA SERRANÍA ALTO DEL NUDO, COMO DESTINO DE TURISMO DE NATURALEZA	\$ 980	\$ 730	\$ 222
	FNTP-233-2017	ADECUACIÓN PLAZA CENTRAL DE CIÉNAGA	\$ 24.360	\$ 9.527	\$ 544
	FNTP-289-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TEATRO SANTA MARTA	\$ 275	\$ 275	\$ 261
Total Terminado con presuntas deficiencias de Calidad			\$ 25.615	\$ 10.532	\$ 1.027
Terminado pendiente de liquidación	FNTP-166-2020	APOYO A LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA RECUPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	\$ 2.588	\$ 2.588	\$
Total Terminado pendiente de liquidación			\$ 2.588	\$ 2.588	\$

ESTADO ACTUAL	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	EFFECTO FINANCIERO (1)
Total general			\$ 88.371	\$ 55.403	\$ 32.184

(1) **EFFECTO FINANCIERO**: Corresponde al valor del hallazgo establecido por el ente de control.

b. PROYECTOS SIN HALLAZGOS DE ENTES DE CONTROL

Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	No. PROYECTOS	VALOR DEL PROYECTO	VALOR APORTES FONTUR
PROYECTOS EN SEGUIMIENTO A MAYO 2022	20	\$26.148	\$ 25.023
Mas proyectos incluidos por Infraestructura	4	\$34.922	\$34.721
Menos proyectos normalizados	2	\$1.310	\$659
Menos proyectos pendientes de liquidación	9	\$5.231	\$5.007
PROYECTOS QUE CONTINUAN EN SEGUIMIENTO	13	\$54.529	\$54.078

De acuerdo con el estado del proyecto, estos proyectos se distribuyen de la siguiente manera:

Cifras en millones de pesos

ESTADO ACTUAL	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR
Contrato de Señalización sin la instalación del 100%	FNTP-130-2015	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL Y SU CONEXIÓN VEHICULAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 984	\$ 984
Total Contrato de Señalización sin la instalación del 100%			\$ 984	\$ 984
Estudios y Diseños terminados hace más de 2 años sin la totalidad de permisos y licencias	DVT-1114C-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA MUSEO DE GABO EN ARACATACA	\$ 200	\$ 200
Total Estudios y Diseños terminados hace más de 2 años sin la totalidad de permisos y licencias			\$ 200	\$ 200
Liquidado en espera de resultado judicial	FNTP-052-2014	OBSERVATORIO DE SEGURIDAD TURÍSTICA ON-LINE CON APLICACIONES WEB Y MÓVIL	\$ 140	\$ 140
Total Liquidado en espera de resultado judicial			\$ 140	\$ 140
Obra pendiente de entrega al ente territorial	FNTP-160-2016	CONSTRUCCIÓN SENDEROS CAÑO CRISTALES	\$ 4.000	\$ 3.750

ESTADO ACTUAL	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR
Total Obra pendiente de entrega al ente territorial			\$ 4.000	\$ 3.750
Pendientes de liquidación hasta 59 meses después de terminado	PDE-007-2013	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE TEMÁTICO DE FLORA Y FAUNA DE PEREIRA UKUMARÍ	\$ 30.700	\$ 30.700
Total Pendientes de liquidación hasta 59 meses después de terminado			\$ 30.700	\$ 30.700
Reformulación	FNTP-025-2018	SENDEROS ANCESTRALES ECOTURÍSTICOS DE LA ZONA EL VALLANO EN ENVIGADO, ANTIOQUIA	\$ 982	\$ 781
Total Reformulación			\$ 982	\$ 781
Reformulado hasta 3 años después de su aprobación por el Comité Directivo	FNTP-092-2018	CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA LA LICORERA EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE	\$ 2.500	\$ 2.500
Total Reformulado hasta 3 años después de su aprobación por el Comité Directivo			\$ 2.500	\$ 2.500
Sin Contratar entre 6 y 24 meses desde su aprobación por el Comité Directivo	FNTP-003-2020	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA	\$ 561	\$ 561
	FNTP-007-2020	IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO DE PLAYAS FASE II DOTACIÓN DE SEÑALES EN EL ÁREA TURÍSTICA DE CHOLÓN, ISLA BARÚ, DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 2.262	\$ 2.262
	FNTP-192-2020	REHABILITACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRÉS – DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 1.039	\$ 1.039
Total Sin Contratar entre 6 y 24 meses desde su aprobación por el Comité Directivo			\$ 3.862	\$ 3.862
Suspendido por deficiencias en el material	FNTP-263-2017	I FASE PARQUE ARQUEOLÓGICO SAN AGUSTÍN: ALTO DE LOS ÍDOLOS	\$ 7.824	\$ 7.824
Total Suspendido por deficiencias en el material			\$ 7.824	\$ 7.824
Terminado con presuntas deficiencias de Calidad	PDE-005-2014	SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIESGO AL TURISTA – SOS DE LA REGIÓN ATRATO GRAN DARIÉN	\$ 3.040	\$ 3.040
Total Terminado con presuntas deficiencias de Calidad			\$ 3.040	\$ 3.040
Terminado en espera de	DVT-1114E-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE NÁUTICA	\$ 298	\$ 298

ESTADO ACTUAL	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR
acciones judiciales		MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA		
Total Terminado en espera de acciones judiciales			\$ 298	\$ 298
Total general			\$ 54.529	\$ 54.078

Como resultado de los seguimientos efectuados, se han establecido 70 acciones con el propósito de normalizar dichos proyectos, de las cuales a la fecha de corte (30 de julio de 2022) se encuentran en trámite 55 distribuidas por responsable, así:

RESPONSABLE	SIN VENCER
DIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA	42
DIRECCIÓN JURÍDICA	12
REPRESENTANTE LEGAL FONTUR	1
TOTAL ACCIONES	55

El detalle de estos proyectos y de las acciones establecidas para su normalización, se encuentra en el Anexo "**Proyectos en Seguimiento Especial 31072022**" que incluye entre otra, la siguiente información:

- Código y nombre del proyecto
- Objetivo del proyecto
- Gerencia Responsable
- Profesional responsable
- Fecha de aprobación del Comité Directivo.
- Antecedentes del proyecto
- Estado actual
- Riesgos
- Observación antes de control
- Reporte de obras inconclusas
- Plan de mejora CGR (Si/No)
- Acciones jurídicas (Si/No)
- Reclamación de pólizas (Si/No)
- Acciones de mejora
- Fecha de compromiso acciones de mejora


- Responsable
- Gestiones realizadas

IV. SOLICITUD:

Con el propósito que realizar seguimiento detallado a la evolución de las acciones desarrolladas durante el mes de Agosto de 2022, solicitamos actualizar e incluir en el archivo de Excel adjunto con el avance de las acciones definidas desde cada área para su normalización, en caso de que la acción no se hubiere realizado en las fechas establecidas, indicar su justificación y acción de remediación inmediata.

Solicitamos dar respuesta a esta comunicación a más tardar el 12 de septiembre de 2022.

Cordialmente,

**DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ**

Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR

- cc. Damarys Novoa Alfonso – Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A
Edwin Ricardo Horta – Gerente Jurídico FIDUCOLDEX S.A
Augusto Fabio Delgadillo – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX S.A
Angelica Gomez Nossa – Directora de Seguimiento y Análisis P.A. FONTUR
Lina María Samper – Profesional Senior de Planeación y Proyectos P.A. FONTUR