

Bogotá D.C., 23 de enero de 2023

**CRFNT-003-2023**

**Dr. ÁLVARO EDGAR BALCÁZAR ACERO**

Gerente General FONTUR

**Dr. FERNANDO ESTUPIÑAN VARGAS**

Gerente de Planeación y Proyectos FONTUR

**Dra. MARCELA ROCÍO MÁRQUEZ ARENAS**

Secretaria General FONTUR

**Dra. NATALIA ISABEL MARTÍNEZ SILVA**

Directora de Infraestructura FONTUR

**Dra. LUZ ALEJANDRA BARBOSA TARAZONA**

Directora de Seguimiento y Análisis FONTUR

**Dr. ANDRES FELIPE HERNÁNDEZ GARZÓN**

Director Jurídico FONTUR

**Asunto: INFORME DE PROYECTOS EN SEGUIMIENTO ESPECIAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Respetados doctores, reciban un cordial saludo.

De acuerdo con la información recibida hasta el 19 de enero de 2023, presentamos el resultado de la actualización al seguimiento de los proyectos catalogados en seguimiento especial, así:

**I. OBJETIVO**

Realizar seguimiento a las acciones y gestiones para la normalización de los proyectos que presentan inconvenientes en su normal ejecución de acuerdo con el proceso de Gestión de Proyectos.

**II. ALCANCE**

El seguimiento se limita a los proyectos objeto de seguimiento histórico y a la información de nuevos proyectos suministrada por las áreas misionales del P.A. FONTUR.

**III. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

Diecinueve (19) proyectos en seguimiento especial por un valor total de \$105.189 millones (Aportes de FONTUR \$74.770 millones) los cuales hemos distribuido en dos grupos, así:

Cifras en millones de pesos

GRUPO	Cuenta de VALOR TOTAL PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	APORTES ENTES TERRITORIALES (OTROS)	EFFECTO FINANCIERO (1)
1. PROYECTOS CON HALLAZGOS, INDAGACIONES O INVESTIGACIONES	11	\$ 85.042	\$ 54.873	\$ 30.169	\$ 31.922
2. PROYECTOS SIN HALLAZGOS DE ENTES DE CONTROL	8	\$ 20.147	\$ 19.897	\$ 250	
<b>Total general</b>	<b>19</b>	<b>\$ 105.189</b>	<b>\$ 74.770</b>	<b>\$ 30.419</b>	<b>\$ 31.922</b>

**a. PROYECTOS CON HALLAZGOS, INDAGACIONES O INVESTIGACIONES REALIZADAS POR ENTES DE CONTROL (CONTRALORÍA, PROCURADURÍA, FISCALÍA)**

Cifras en millones de pesos

No.	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	APORTES ENTES TERRITORIALES (OTROS)	EFFECTO FINANCIERO (1)
1.1	PFPT-043-09	AD-01-14 ADICIÓN AL PROYECTO CABLE AÉREO SECTOR CABLE PLAZA - LOS YARUMOS	\$ 1.430	\$ 1.430	\$	\$
1.2	FNTP-161-2016	CIRCUITO ECOTURÍSTICO POR LOS PUEBLOS PALAFITOS DE LA CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA	\$ 13.030	\$ 13.030	\$	\$ 13.020
1.3	FNTP-021-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO ECOVÍA EN PUERTO NARIÑO, AMAZONAS	\$ 5.941	\$ 5.941	\$	\$ 4.897
1.4	FNTP-196-2015	CONSTRUCCIÓN DEL SENDERO "ECOTURÍSTICO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN CIPRIANO EN EL DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA"	\$ 2.478	\$ 2.478	\$	\$ 2.222
1.5	FNTP-111-2014	CENTRO DE FERIAS Y EXPOSICIONES - EXPOFERIAS, MANIZALES	\$ 8.449	\$ 7.998	\$ 450	\$ 7.974
1.6	FNTP-168-2017	INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA SERRANÍA ALTO DEL NUDO, COMO DESTINO DE TURISMO DE NATURALEZA	\$ 980	\$ 730	\$ 250	\$ 222
1.7	FNTP-213-2015	RESTAURACIÓN DEL MUELLE DE PUERTO COLOMBIA, ATLÁNTICO	\$ 19.636	\$ 5.000	\$ 14.636	\$
1.8	FNTP-199-2014	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE ECOTURÍSTICO ECOLOSÓ,	\$ 5.852	\$ 5.852	\$	\$ 3.043

		MUNICIPIO DE COLOSO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.				
1.9	FNTP-233-2017	ADECUACIÓN PLAZA CENTRAL DE CIÉNAGA	\$ 24.360	\$ 9.527	\$ 14.833	\$ 544
1.10	FNTP-166-2020	APOYO A LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA RECUPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	\$ 2.588	\$ 2.588	\$	\$
1.11	DVT-1114E-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA BASE NÁUTICA MIXTA EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ, ANTIOQUIA	\$ 298	\$ 298	\$	
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 85.042</b>	<b>\$ 54.873</b>	<b>\$ 30.169</b>	<b>\$ 31.922</b>

**(1) EFECTO FINANCIERO:** Corresponde al valor del hallazgo establecido por el ente de control.

## **b. PROYECTOS SIN HALLAZGOS DE ENTES DE CONTROL**

Corresponden a proyectos con situaciones que dificultan su normal evolución, identificados por los Directores Misionales:

Cifras en millones de pesos


No.	CÓDIGO PY	NOMBRE PY	VALOR TOTAL PROYECTO	APORTE FONTUR	APORTES ENTES TERRITORIALES (OTROS)
2.1	FNTP-130-2015	SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL Y SU CONEXIÓN VEHICULAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	\$ 984	\$ 984	\$
2.2	FNTP-160-2016	CONSTRUCCIÓN SENDEROS CAÑO CRISTALES	\$ 4.000	\$ 3.750	\$ 250
2.3	FNTP-263-2017	I FASE PARQUE ARQUEOLÓGICO SAN AGUSTÍN: ALTO DE LOS ÍDOLOS	\$ 7.824	\$ 7.824	\$
2.4	FNTP-092-2018	CENTRO DE DANZA Y COREOGRAFÍA DEL VALLE DEL CAUCA LA LICORERA EN LA CIUDAD DE CALI, VALLE	\$ 2.500	\$ 2.500	\$
2.5	FNTP-192-2020	REHABILITACIÓN DEL MUELLE TURÍSTICO DE EMBARQUE DE PASAJEROS EL COVE DE SAN ANDRÉS – DEPARTAMENTO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	\$ 1.039	\$ 1.039	\$

2.6	FNTP-003-2020	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL UTRÍA	\$ 561	\$ 561	\$
2.7	PDE 005-2014	SISTEMA DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN DEL RIESGO AL TURISTA – SOS DE LA REGIÓN ATRATO GRAN DARIÉN	\$ 3.040	\$ 3.040	\$
2.8	DVT-1114C-2013	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA MUSEO DE GABO EN ARACATACA	\$ 200	\$ 200	\$
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 20.147</b>	<b>\$ 19.897</b>	<b>\$ 250</b>

El detalle de estos proyectos y de las acciones establecidas para su normalización, se encuentra en el Anexo en Excel "**Proyectos en Seguimiento Especial Dic2022**" que incluye entre otra, la siguiente información:

- Código y nombre del proyecto
- Objetivo del proyecto
- Gerencia Responsable
- Profesional responsable
- Fecha de aprobación del Comité Directivo.
- Antecedentes del proyecto
- Estado actual
- Riesgos
- Observación antes de control
- Reporte de obras inconclusas
- Plan de mejora CGR (Si/No)
- Acciones jurídicas (Si/No)
- Reclamación de pólizas (Si/No)
- Acciones de mejora
- Fecha de compromiso acciones de mejora
- Responsable
- Gestiones realizadas

Como resultado de los seguimientos efectuados, se han establecido con las áreas involucradas 63 acciones, las cuales se encuentran en el siguiente estado:



El Excel adjunto contiene el detalle de la gestión adelantadas al 31 de diciembre de 2022, sobre cada una de las acciones definidas.


A continuación, se relacionan las acciones vencidas de las cuales se encuentra pendiente el informe de avance y/o cumplimiento:

GRUPO	NOMBRE PY	ACCIONES DE MEJORA	FECHA	RESPONSABLE
1. Proyectos con hallazgos, indagaciones o investigaciones	FNTP-233-2017 ADECUACIÓN PLAZA CENTRAL DE CIÉNAGA	2. Obtención de RETIE Y RETILAP 3. Acta de recibo de la obra	31/12/2022	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	FNTP-166-2020 APOYO A LOS EMPRESARIOS TURÍSTICOS DE LA ISLA DE PROVIDENCIA PARA RECUPERACIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	1. Realizar solicitud de liquidación interna o acciones de incumplimiento	31/12/2022	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2. Proyectos sin hallazgos de entes de Control	FNTP-130-2015 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA PEATONAL Y SU CONEXIÓN VEHICULAR EN EL DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS	5. Radicar solicitudes de liquidación de los contratos de obra e interventoría.	31/12/2022	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
	DVT-1114C-2013 ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN DEL AUDITORIO DE LA CASA MUSEO DE GABO EN ARACATACA	1. Elaboración del informe final de supervisión. 2. Gestiones con las partes de los contratos y convenios, con el fin de dar por terminada la relación contractual. Reuniones y oficios.	31/12/2022	DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

**IV. PROXIMO SEGUIMIENTO:**

Con el propósito que realizar seguimiento a la evolución de las acciones de mejora comprometidas, durante la vigencia 2023 se realizaran seguimientos bimestrales; por tanto, solicitamos adelantar las gestiones para el cumplimiento de las acciones vencidas y aquellas establecidas para los meses de enero y febrero, cuya revisión se realizará en la semana del 21 al 25 de febrero de 2023.

Cordialmente,

**DANIEL ALFREDO MUÑOZ LOPEZ**

Director de Auditoría Interna P.A. FONTUR

cc. Damarys Novoa Alfonso – Vicepresidente de Negocios FIDUCOLDEX S.A  
Edwin Ricardo Horta – Gerente Jurídico FIDUCOLDEX S.A  
Augusto Fabio Delgadillo – Gerente de Auditoría Interna FIDUCOLDEX S.A